



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม โทร. ๐๔๔-๐๕๖-๕๗๓
ที่ ขย.๘๐๙๐๑ / วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๙ ถึง มี.ค. ๖๙)

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลวังงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผน ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภานั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม (รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....นางสาวจงกลิน เลาลาด.....

(นางสาวจงกลิน เลาลาด)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....นายองอาจ แสงทน.....

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....นางรัฐม พิสิก.....

(นางรัฐม พิสิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

คำสั่ง / อนุมัติ

.....
.....

ลงชื่อ.....นายอาทิตย์ ทาระแพน.....

(นายอาทิตย์ ทาระแพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานนโยบายและแผน...องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม โทร. ๐๔๙-๐๕๖-๕๗๓

ที่ ขย.๘๐๙๐๑ / วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง มี.ค. ๒๕๖๙)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ประจำปี ๒๕๖๙ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙) ซึ่งมีผลการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจงหลิน เลาลาด)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนัก.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายองอาจ แสงทน)


หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.
.....

ลงชื่อ.....
(นางรัญชม พิสิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ความเห็นนายก อบต. อนุมัติ

ลงชื่อ..... 

(นายอาทิตย์ ทาระแพน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2569

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดวังงาม หมู่ 4 บ้านวังงาม	77,000		√			กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดหนองตอ หมู่ 5 บ้านหนองตอ	479,000		√			กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมนู มนฑารัตน์ - ไร่นางดาว ศรีนอก หมู่ 3 บ้านบุฝ้าย	479,000		√			กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแดงพัฒนา - ตลุกหิน หมู่ 6 บ้านหนองแดงพัฒนา	491,000		√			กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่า - โคกน้อย หมู่ 2 บ้านโกรกตาแป้น	229,000		√			กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดโฆษิตาราม หมู่ 7 บ้านห้วยยาง	491,000		√			กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง ธนาคารขยะ ม.4 บ้านรังงาม	88,000		√			กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนสาย ชย.ถ.106-020 หมู่ 8 บ้านรุ่งอรุณ	238,000		√			กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายห้วยยาง - บ้านโสกคร้อ หมู่ 1 บ้านบุงหวาย	153,000		√			กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ สนาม วอลเลย์บอล หมู่ 2 บ้านโกรกตาแป้น	266,000		√			กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้าน โกรกตาแป้นสายเพื่อการเกษตรเชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชย. 6046 ที่กม.14 ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข ชย.6046 หมู่ที่ 2 บ้านโกรกตาแป้น	332,000		√			กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 1 บ้าน บุงหวาย (สายเรียบลำห้วยยาง)	149,000		√			กองช่าง	
13	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 3 บ้านบุ ฝ้าย(สายบุฝ้าย 6 ไร่ นายหนุณา - ไร่ นางบัวศรี)	134,000		√			กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 บ้าน รุ่งอรุณ (สายรุ่งอรุณ 3 ไร่ นายทองจันทร์ - นาพ่อเส็ง)	196,000		√			กองช่าง	
รวม		3,802,000	0					

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1 บ้านบุงหวาย (ถนนสายภายในหมู่บ้าน)	80,000		√			กองช่าง	
รวม		80,000	0					

2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตำบลรังงาม	7,332,452	3,499,100		√		สำนักปลัด	ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน
2	เบี้ยยังชีพความพิการ ตำบลรังงาม	1,884,000	946,800		√		สำนักปลัด	ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตำบลรังงาม	30,000	15,000		√		สำนักปลัด	ระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	80,000	80,000			√	สำนักปลัด	15 ธ.ค. 68
รวม		9,326,452	4,540,900					

2.2 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	30,000		√			สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลรังงาม	40,000		√			สำนักปลัด	
รวม		70,000	0					

2.3 แผนงาน การศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000	5,000			√	กองการศึกษา	30 ม.ค. 69
2	โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	30,000			√	กองการศึกษา	19 ก.พ. 69
3	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ศพด.อบต.รังงาม	15,000		√			กองการศึกษา	
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	5,000	5,000			√	กองการศึกษา	9 ม.ค. 69
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	467,375	205,964		√		กองการศึกษา	9 ก.พ. 69
6	โครงการสานสัมพันธ์วันอำลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม	7,500	7,500			√	กองการศึกษา	30 มี.ค. 69
7	อาหารเสริม (นม)	659,978	201,757		√		กองการศึกษา	19 ก.พ. 69
รวม		1,189,853	455,221					

2.4 แผนงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	10,000		√			กองการศึกษา	
2	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	10,000		√			กองการศึกษา	
3	โครงการค่ายวิชาการ	10,000		√			กองการศึกษา	
4	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	15,000		√			กองการศึกษา	
5	ค่าอาหารกลางวัน	1,371,000	723,450		√		กองการศึกษา	14 ม.ค. 69
6	อุดหนุนขององค์กรศาสนา	336,575	149,608		√		กองการศึกษา	31 มี.ค. 69
รวม		1,752,575	873,058					

2.5 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการกีฬาสหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	80,000		√			กองการศึกษา	
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	5,000		√			กองการศึกษา	
3	โครงการขับเคื่อนวัดประชารัฐสร้างสุข	20,000		√			กองการศึกษา	
4	โครงการบุญพระเวส	5,000	5,000			√	กองการศึกษา	2 - 3 มี.ค. 69
5	โครงการปฏิบัติธรรมอยู่ปรีวาสกรรม	10,000		√			กองการศึกษา	
6	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	150,000	54,720			√	กองการศึกษา	5 พ.ย. 68

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	40,000		√			กองการศึกษา	
8	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000		√			กองการศึกษา	
รวม		325,000	59,720					

2.6 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	70,000		√			สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันภัยทางน้ำ "ว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย"	60,000	59,560			√	สำนักปลัด	13 มี.ค. 69
3	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันสาธารณสุขและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	206,540		√			สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันสาธารณสุข	35,000		√			สำนักปลัด	
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	30,000	14,650		√		สำนักปลัด	ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 68
รวม		401,540	74,210					

2.7 แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	30,000	7,200		√		สำนักปลัด	7 มี.ค. 69
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	50,000		√			สำนักปลัด	
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	160,000		√			สำนักปลัด	
รวม		240,000	7,200					

2.8 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล	10,000		√			สำนักปลัด	
2	โครงการเดินรณรงค์สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัยยาเสพติด	35,000		√			สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	50,000			√	สำนักปลัด	22 มี.ค. 69
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงาน ในชุมชน	40,000	38,280			√	สำนักปลัด	10 - 11 มี.ค. 69
5	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	40,000		√				
รวม		175,000	88,280					

2.9 แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	30,000		√			สำนักปลัด	
รวม		30,000	0					

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร

3.1 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	20,000	2,000		√		สำนักปลัด	ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. 69
2	โครงการคุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	27,000	11,000		√		สำนักปลัด	ครั้งที่ 1 วันที่ 26 - 28 ธ.ค. 68 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มี.ค. 69
รวม		47,000	13,000					

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร

4.1 แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการเกษตรสีเขียวชีวิต	46,000	46,000			√	สำนักปลัด	30 ม.ค. 69
รวม		46,000	46,000					

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	161,550	140,985			√	สำนักปลัด	1 ต.ค. 68 - 11 ก.พ. 69
2	โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานพนักงานจ้าง	20,000		√			สำนักปลัด	
3	โครงการขอรับเงินสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ	35,000		√			สำนักปลัด	
4	โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	43,460	43,460			√	สำนักปลัด	8 ธ.ค. 68
5	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	10,000		√			กองคลัง	
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	10,000		√			กองคลัง	โอนลดไปเพิ่มใน ค่าลงทะเบียนของกองคลัง
รวม		280,010	184,445					

