



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพ อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังพ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น โทร. ๐๔๔-๐๕๖๕๗๓

ที่ ขย. ๘๐๙๐๑ / - วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผน ให้ดำเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมผลการดำเนินงานแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภานั้น


เพื่อให้การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปอย่างเสร็จสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น (รายละเอียดตามที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจงจาง สแสงทน)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นายองอาจ สแสงทน)


หัวหน้าสำนักปลัด



(นางรัญรม พิสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น

คำสั่ง / อนุมัติ



(นายสว่าง บุตรประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ที่ ขย ๘๐๙๐๑ / - วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

### เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น


### ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวจงหลิน เลาลาด)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....



(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด


ความเห็นปลัด อบต. 



(นางรัญธม พิลิก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ความเห็นนายก อบต.....



(นายสว่าง บุตรประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านนายสนั่น - บ้านนายสงบ หมู่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐			√	กองช่าง	๒๑ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายสง่า - อีสานเขียว หมู่ ๒	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐			√	กองช่าง	๑๖ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านหนองแดงพัฒนา - ตลุก หิน หมู่ ๖	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐			√	กองช่าง	๓๐ เม.ย. ๖๘ ถึงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายประปา - บ้านนายกุหลาบ หมู่ ๗	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐			√	กองช่าง	๒๑ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๑ ต.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรุ่งอรุณ - ตลุ่มหญ้าคา หมู่ ๘	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐			√	กองช่าง	๑๖ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโรงปุ๋ย - สระอีสานเขียว หมู่ ๒	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐			√	กองช่าง	๑๖ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่นางสมัย - พื้นที่นาง สุนันทา หมู่ ๓	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐		√		กองช่าง	๑๓ ส.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๖๘ (เบิกตัดปี)

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่นายบุญชู - พื้นที่นายหาญ หมู่ ๕	๑๘๕,๐๐๐	๑๗๘,๐๐๐		√		กองช่าง	๑๓ ส.ค. ๖๘ (เบิกตัดปี)
๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตจากบ้านนายอุดม - รร.มช. หมู่ ๔	๑๓๑,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐			√	กองช่าง	๑๓ ส.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๖ ต.ค. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก อบต.รังงาม	๕๐,๐๐๐	๐	√			กองช่าง	-
๑๑	โครงการปรับปรุงโรงครัว อบต.รังงาม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			√	กองช่าง	๒๕ ก.ย. ๖๘ ถึงวันที่ ๗ ต.ค. ๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐			√	กองช่าง	๔ ก.ค. ๖๘ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ค. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารน้ำลาดลำห้วยยาง หมู่ ๗	๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐		√		กองช่าง	๒๖ ก.ย. ๖๘ (เบิกตัดปี)
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อพพร. อบต.รังงาม	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐			√	กองช่าง	๑๐ ก.ย. ๖๘ ถึงวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.รังงาม	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐		√		กองช่าง	๒๖ ก.ย. ๖๘ (เบิกตัดปี)
รวม		๓,๐๙๒,๐๐๐	๓,๐๐๗,๐๐๐					

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๓๐ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา ศพด.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๒๓ ก.พ. ๖๘
๓	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กๆ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๒๓ พ.ค. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๑๐ ม.ค. ๖๘
๕	โครงการสานสัมพันธ์วันอำลา ศพด.	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐			√	กองการศึกษา	๒๘ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการกีฬาหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๘๐			√	กองการศึกษา	๒๕ - ๒๖ ม.ค. ๖๘
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๕,๐๐๐	๐	√			กองการศึกษา	-
๘	โครงการขับเคลื่อนวัดประชารัฐสร้างสุข	๒๐,๐๐๐	๙,๒๐๐			√	กองการศึกษา	๑๖ ต.ค. ๖๗
๙	โครงการบุญเผา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๑๒ - ๑๓ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสกรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๑ - ๑๐ พ.ค. ๖๘
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๖๘
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	๓๘,๙๖๐			√	กองการศึกษา	๑๓ เม.ย. ๖๘
๑๓	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐			√	กองการศึกษา	๗ ก.ค. ๖๘
รวม		๓๘๗,๕๐๐	๓๖๖,๖๔๐					

๒.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๙			√	สำนักปลัด	๔ - ๑๔ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐			√	สำนักปลัด	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	ค่าใช้จ่ายการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๑๐,๓๐๐			√	สำนักปลัด	๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม		๒๔๐,๐๐๐	๒๒๐,๒๙๙					

๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลรังงาม	๖๐,๐๐๐	๕๙,๓๖๕			√	สวัสดิการฯ	๑๑ ก.พ. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๙๖			√	สวัสดิการฯ	๑๓ ส.ค. ๖๘
รวม		๙๐,๐๐๐	๘๙,๑๖๑					

๒.๔ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	—
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๓๔,๗๗๐			✓	งานป้องกันฯ	๒๐ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการเดินรณรงค์ สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัยยาเสพติด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			✓	งานป้องกันฯ	๒๖ มี.ย. ๖๘
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๓๖			✓	สวัสดิการ	๑๕ พ.ค. ๖๘
รวม		๑๔๕,๐๐๐	๑๐๙,๗๐๖					

๒.๕ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐			✓	งานป้องกัน	๑๗ ธ.ค. ๖๘
๒	โครงการป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย”	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐			✓	งานป้องกัน	๒๔ มี.ย. ๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๘๖,๗๕๗			✓	งานป้องกัน	๑๓ พ.ค. ๖๘ และ ๒๗ พ.ค. ๖๘
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๑๖๗,๗๕๗					

๒.๖ แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	๐	✓			สำนักปลัด	-
รวม		๓๐,๐๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔,๐๐๐	๑๑,๓๐๐			✓	สำนักปลัด	๒๐ พ.ค. ๖๘
๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๐๐			✓	สำนักปลัด	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ พ.ย. ๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๘ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๓ ก.ค. ๖๘
รวม		๕๔,๐๐๐	๒๒,๘๐๐					

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการเกษตรสำจรธรรมชีวิต	๔๖,๐๐๐	๔๓,๗๐๐			√	สำนักปลัด	๘ ม.ค. ๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			√	สำนักปลัด	๑๖ ธ.ค. ๖๗
รวม		๗๑,๐๐๐	๖๘,๗๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน และ พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	๐	√			สำนักปลัด	-
๒	โครงการขอรับการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			√	สำนักปลัด	๒๖ ธ.ค. ๖๗
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.รังงาม	๒๘๐,๐๐๐	๒๓๙,๔๖๐			√	สำนักปลัด	๕ - ๘ มิ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๔	โครงการจัดเก็บนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	๙,๙๑๐			√	กองคลัง	๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ	๑๐,๐๐๐	๐	√			กองคลัง	-
รวม		๓๔๐,๐๐๐	๓๑๙,๙๑๐					

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)

๑. โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติและได้อนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ
  - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๐ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐
  - ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐
๒. งบประมาณทั้งหมดที่อยู่แผนดำเนินงาน จำนวน ๔,๕๕๙,๕๐๐ บาท
  - เบิกจ่ายจริง จำนวน ๔,๓๓๑,๔๓๓ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

**ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงามได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบผลสำเร็จ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น

๑. ปัญหาโครงการมีจำนวนมากทำให้บางโครงการเกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน เช่น ฝึกอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ
๒. โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินต่อเนื่องทุกปียังขาดรูปแบบที่หลากหลายและต่อเนื่องให้กับประชาชนในพื้นที่
๓. ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

**ข้อเสนอแนะ**

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณแล้วควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
๒. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๓. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม และมีฐานข้อมูล เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๔. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงามให้มากขึ้น ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการโดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกชั้นตอน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น



