



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ที่ ขย.๘๐๙๑๑./ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

เรื่องเดิม

ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘) ซึ่งมีผลการดำเนินการปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการฯ และเพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เห็นควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินการฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณฐ ไสดาคี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.....

(นางรัญธม พิลีก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

ความเห็นนายก อบต.....

(นายสว่าง บุตรประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงาม

สรุปรายงานผลการดำเนิน
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง มีนาคม ๒๕๖๘)

การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

๑. โครงการที่อยู่ในแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕๐ โครงการ
 - ดำเนินการแล้ว จำนวน ๑๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๐
 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
 - ยังไม่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๓๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๐๐
๒. งบประมาณทั้งหมดที่อยู่ในแผนดำเนินงาน จำนวน ๔,๘๐๔,๕๐๐ บาท
 - เบิกจ่ายจริง จำนวน ๕๓๓,๕๒๕
 - คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๐


.....ผู้รายงาน
(นายณฐ โสตาดี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านนายสนั่น - บ้านนายสงบ หมู่ ๑	๔๙๗,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านนายสง - อีสานเขียว หมู่ ๒	๔๗,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายบ้านหนองแดงพัฒนา - ตลูกหิน หมู่ ๖	๔๙๓,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายประปา - บ้านนายกุหลาบ หมู่ ๗	๒๙๐,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายรุ่งอรุณ - ตลุ่มหญ้าคา หมู่ ๘	๔๙๓,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ สายโรงปุ๋ย - สระอีสานเขียว หมู่ ๒	๒๐๔,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่นางสมัย - พื้นที่นางสุนันทา หมู่ ๓	๒๒๔,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร พื้นที่นายบุญชู - พื้นที่นายหาญ หมู่ ๕	๑๘๕,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตฯ จากบ้านนายอุดม - รร.มช. หมู่ ๔	๑๓๑,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า - ออก อบต.รังงาม	๕๐,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงโรงครัว อบต.รังงาม	๒๕,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รังงาม	๑๑๓,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารน้ำลาดลำห้วยยาง หมู่ ๗	๗๓,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์อพพร. อบต.รังงาม	๒๗,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.รังงาม	๑๙๐,๐๐๐	-	✓			กองช่าง	
รวม		๓,๐๙๒,๐๐๐	-					

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๓๐ ม.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการ ศึกษา ศพด.	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๒๓ ก.พ. ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยของเด็กๆ	๑๕,๐๐๐	-	✓			กองการศึกษา	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘
๕	โครงการสานสัมพันธ์วันอำลา ศพด.	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐			✓	กองการศึกษา	๒๘ มี.ค. ๒๕๖๘
๖	โครงการกีฬาสหสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๒๕-๒๖ ม.ค. ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๕,๐๐๐		✓			กองการศึกษา	
๘	โครงการขับเคลื่อนวัดประชารัฐสร้างสุข	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
๙	โครงการบุญเweis	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๑๒-๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘
๑๐	โครงการปฏิบัติธรรมอยู่ปฐมาภิบาล	๑๐,๐๐๐	-	✓			กองการศึกษา	
๑๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			✓	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			กองการศึกษา	
๑๓	โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			กองการศึกษา	
รวม		๖๓๒,๕๐๐	๓๐๒,๕๐๐					

๒.๒ แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๓๙,๐๒๕ (วัคซีน ๓๓,๔๕๐ บาท โซริงค์ ๕,๕๗๕ บาท)			✓	สำนักปลัด	๔-๑๔ มี.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
รวม		๒๔๐,๐๐๐	๓๙,๐๒๕					

๒.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการประชุมประชาคม ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๓๑,๘๐๐			✓	งานป้องกันฯ	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๘
๓	โครงการเดินรณรงค์ สร้างแรงจูงใจร่วมต้านภัย ยาเสพติด	๓๕,๐๐๐	-	✓			งานป้องกันฯ	มี.ย. ๒๕๖๘
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลรังงาม	๖๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			✓	สวัสดิการ	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๓๐,๐๐๐	-	✓			สวัสดิการ	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๔๐,๐๐๐	-	✓			สวัสดิการ	
รวม		๒๓๕,๐๐๐	๔๖,๘๐๐					

๒.๔ แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	งานป้องกัน	๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๗
๒	โครงการป้องกันภัยทางน้ำ “ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ชีวิตปลอดภัย”	๖๐,๐๐๐	-	✓			งานป้องกัน	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	✓			งานป้องกัน	
รวม		๑๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐					

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงาน เเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
รวม		๓๐,๐๐๐						

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร

๔.๑ แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเกษตรสัจธรรมชีวิต	๔๖,๐๐๐	๔๓,๗๐๐			✓	สำนักปลัด	๘ ม.ค. ๒๕๖๘
๒	โครงการคุ้มครองดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมฯ	๒๐,๐๐๐	๖,๕๐๐		✓		สำนักปลัด	๕ พ.ย. ๒๕๖๗
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗
รวม		๑๒๕,๐๐๐	๗๕,๒๐๐					

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และ พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๒	โครงการขอรับการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (ว/ด/ป) ที่จัดทำ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.วังงาม	๒๘๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดเก็บนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	-	✓			สำนักปลัด	
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	สำนักปลัด	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗
รวม		๓๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐					